Politische Gemeinde Eggersriet
Heidenerstrasse 5
Postfach 261
9034 Eggersriet

01

Bauobjekt	Sanierung Spitze- und Fürschwendistrasse 9034 Eggersriet
Plan, Massstab	**Sanierungsmassnahmen / Etappierung** **Situation 1:2000**

Projektverfasser	Genehmigungsvermerke	freigegeben
Huber & Partner Wattwil AG Bauingenieure und Planer Rosengartenstrasse 1 9630 Wattwil T 071 988 22 22 F 071 988 25 03		

Plan Nr. 3375 - 01 Konto Nr. . Objekt Nr. .	Ausfertigung für	Format 30 x 168 cm Fläche 0.504 m²

Vorstudie	Entwurf	Gezeichnet	Geprüft	Datum
Vorprojekt	BA	DF	BA	24.06.2020
Bauprojekt				
Zusatzüberfassung				
Ausschreibung				
Ausführungsprojekt				
Dok. des ausgeführten Werks				


Abschnitt 201:
Parkplatz bis Steinstrasse
Abschnittslänge: ca. 145 m
Sanierungsmassnahmen:
- Verstärkung Oberbau durch Abhebung Strassenniveellette um ca. 20 cm
- neue Meteorwasserkanalisation
- Kofferverstärkung ca. 0.20 m, lokal Randverstärkungen
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Abschnitt 202:
Steinstrasse bis Würzwallen
Abschnittslänge: ca. 375 m
Sanierungsmassnahmen:
- Verstärkung Oberbau durch Abhebung Strassenniveellette um ca. 20 cm
- Sanierung Meteorwasserkanalisation / Strassenentwässerung wo erforderlich
- Kofferverstärkung ca. 0.20 m, lokal Randverstärkungen
- Böschungsstabilisierung talseitig (Kunstmassnesnetz) um Bereich "Rappen"
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Abschnitt 203:
"Vorder Würzwallen"
Abschnittslänge: ca. 160 m
Sanierungsmassnahmen:
- Verstärkung Oberbau durch Abhebung Strassenniveellette um ca. 5 bis 20 cm soweit wie möglich
- Sanierung Meteorwasserkanalisation / Strassenentwässerung wo erforderlich
- Kofferverstärkung ca. 0.05 bis 0.20 m, lokal Randverstärkungen
- Erneuerung Randabschlüsse
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Abschnitt 204:
"Vorder Würzwallen" bis Feldmoos
Abschnittslänge: ca. 950 m
Sanierungsmassnahmen:
- Verstärkung Oberbau durch Abhebung Strassenniveellette um ca. 20 cm
- Sanierung Meteorwasserkanalisation / Strassenentwässerung wo erforderlich
- Kofferverstärkung ca. 0.20 m, lokal Randverstärkungen
- Erneuerung Randabschlüsse
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Massnahmen in GWSZ "Feldmoos":
- talseitig neuer Randabschluss (Stellplatte)
- Anpassung / Korrektur Quergefälle Strasse gegen Böschung
- bergseitige Längsentwässerung
Abschnitt 205:
Feldmoos bis Fürschwendi
Abschnittslänge: ca. 400 m
Sanierungsmassnahmen:
- Sanierung Meteorwasserkanalisation / Strassenentwässerung wo erforderlich
- Erneuerung Randabschlüsse (talseitig)
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Massnahmen in GWSZ "Acker":
- talseitig neuer Randabschluss (Stellplatte)
- Anpassung / Korrektur Quergefälle Strasse gegen Böschung
- bergseitige Längsentwässerung
Abschnitt 206:
"Vorder Fürschwendi"
Abschnittslänge: ca. 150 m
Sanierungsmassnahmen:
- Sanierung Randabschlüsse
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Ersatz Deckbelag, Belagsstärke mind. 30 mm
Abschnitt 207:
"Vreeler Fürschwendi" bis Abzweiger Rossbüchel
Abschnittslänge: ca. 230 m
keine Massnahmen
Abschnitt 208:
Abzweiger Rossbüchel bis Rütistrasse
Abschnittslänge: ca. 540 m
Sanierungsmassnahmen:
- Sanierung Meteorwasserkanalisation / Strassenentwässerung wo erforderlich
- lokal Kofler- und Randverstärkungen
- Sanierung der bestehenden Stützkonstruktion talseitig
- Ergänzung Stützkonstruktion talseitig, wo erforderlich
- Erneuerung Randabschlüsse bergseitig
- Erneuerung Schachtabdeckungen soweit erforderlich
- Belagsaufbau mind. 120 mm
- Anpassungen
Abschnitt 209:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 210:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 211:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 212:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 213:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 214:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 215:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 216:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 217:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 218:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 219:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 220:
Fürschwendistrasse
Abschnitt 221:
Fürschwendistrasse
Abschnitt